



Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam

Datum : 24 januari 2018

Aanwezig : Bewoners: Ed Saarloos, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen, P. Van Wezel, Willy van Leeuwen

Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen

Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marinus Haag heeft zich afgemeld.

2. Verslag vorige Begeleidingscommissie

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende opmerking: er staat per abuis Martien Vermeulen en dat moet zijn Marinus Haag. Martien Vermeulen was deze avond niet aanwezig.

3. Actiepunten

Nr.	Actie
171115/01	Het is nog niet duidelijk welke beplanting er komt op de taluds. Dit is mede afhankelijk van de locatie van het hek. Komt het hek bovenaan het talud dan bepaald de gemeente Schiedam de beplanting, komt het hek beneden aan het talud dan is de inrichting een zaak van de RET. Actie aanhouden.
171115/02	Darius Spencer is met vakantie. Zodra hij terug is, neemt Marco Bekker contact met hem op. Marco heeft wel contact gehad met Joyce Musch. Joyce heeft van de gemeente Schiedam de garantie gekregen dat zij plantmateriaal en medewerkers van Irado beschikbaar stellen om het terrein bij het geluidsscherm aan de westzijde achter de flat in te richten. Actie aanhouden.
171115/03	Inmiddels is er een informatieavond geweest over de herinrichting rond de flat aan de Van Limburg Stirumstraat. Marco wil graag een toelichting van de gemeente waarom zij geen hek gaan zetten rond de technische ruimte.

4. Stand van zaken

Marco Bekker geeft uitleg over de stand van zaken betreffende de latere oplevering van de Hoekse Lijn. Het projectbureau gaat uit van het vierde kwartaal 2018. Alle zaken, zoals wat moeten we nog doen en wat kan er misgaan, zijn achter elkaar gezet en zo is het vierde kwartaal tot stand gekomen. Er wordt momenteel al getest. Op afstand wordt een simulatie gestart. Tijdens zo'n simulatie gaan de spoorwegbomen niet omlaag, maar de verlichting gaat wel knipperen. Tijdens deze testen staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Als dit goed gaat komt er een fase waarbij één metrovoertuig gaat rijden, dit gaat eerst stapvoets en dan steeds sneller. Dan komt er een fase waarbij er met twee voertuigen gereden wordt. Als beide fases goed gaan, dan komt de fase dat er gereden gaat worden volgens de dienstregeling.

Aan de hand van foto's wordt de stand van zaken rond de Hoekse Lijn, het gedeelte in Schiedam, getoond en uitgelegd.



De stalen kooi rond de calamiteitentrap is geplaatst en het viaduct is dichtgezet. De bestrating bij de brandweerkazerne is op verzoek van de brandweer niet verwijderd.

Vraag. Wanneer wordt de buitenruimte bij het uitloospoor aangepakt? Het is nu een grote modderpartij. Hier zijn afspraken over gemaakt met de gemeente Schiedam. De verwachting is dat de buitenruimte voor de zomer hersteld is.

Vraag. De hekken van het bouwterrein zijn nog niet opgeruimd. Dit is naar verwachting voor de zomer opgelost.

Langs de metrobaan is het inspectie pad aangelegd. Het materiaal van het inspectie pad bestaat uit Olivijn. Olivijn absorbeert CO₂.

5. Station Nieuwland buitenruimte

De liften bij station Schiedam Nieuwland zijn nog niet geplaatst. De liften worden als pakket aangevoerd en in het station in elkaar gezet. De stelling waar de lift in moet komen was niet helemaal maatvast. Dit is aangepast, maar hiervoor moest de stelling wel opnieuw gecoat worden. In het station moeten nog kasten en leuningen geplaatst worden. Het noodperron is in oktober al weggehaald. De containers bij de Van Limburg Stirumstraat worden binnenkort weggehaald en het gebied wordt opgeschoond.

Vraag. Wanneer start het aanbrengen van de verharding op de Van Limburg Stirumstraat en bij de trap naar de Nieuwe Damlaan? De bewoners moeten nu steeds omlopen omdat de trap nog steeds is afgezet met hekken. Dit is een zaak van de gemeente Schiedam. Mogelijk dat het project tijdelijk een pad maakt naar de trap, maar dit wordt alleen gedaan als de gemeente Schiedam nog niet gaat starten met de buitenruimte.

Het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State. Op 20 november 2017 sloot de termijn waarin appelanten nog hun reactie kunnen geven. De Raad van State verwerkt momenteel alle informatie. Op 1 maart is de zitting. Zes tot twaalf weken later vindt naar verwachting de uitspraak plaats.

6. Rondvraag

- Wanneer start de herinrichting van de buitenruimte? Marco gaat dit navragen bij de gemeente Schiedam.

7. Sluiting

Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 21 maart 2018, inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Data begeleidingscommissie

Woensdag 25 april 2018

Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Gereed
171115/01	Navragen bij RET wat voor beplanting er komt op de taluds.	Marco	
171115/02	Contact opnemen met Darius Spencer over het beplanten van de groenstrook langs het geluidsscherm.	Marco	
180124/01	Navragen bij de gemeente Schiedam waarom er geen hek komt rond de technische ruimte aan de Van Limburg Stirumstraat.	Marco	



Hoekse Lijn

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

180124/02	Navragen start herinrichting buitenruimte.	Marco	
-----------	--------------------------------------------	-------	--