

Bespreking : Plancommissie Hoekse Lijn Schiedam

Datum : 26 maart 2014

Aanwezig: Omgeving: A. Meijer, E. Saarloos, E. Nieuwenhuijsen en A. Verbeek (BVSO).

Projectbureau Hoekse Lijn: Lex Helwig (projectmanager), Brian Bul (ontwerpleider), Bianca Magdalena (omgevingsmanager) en Marco Bekker (omgevingsmanager).

Gemeente Vlaardingen: Eelco van Diesen (projectleider) en Anand Raghoeath

1. Opening en mededelingen

Voortaan wordt er geen verslag meer gemaakt van de plancommissie, maar een overzicht met daarin de gemaakte afspraken, actie- en aandachtspunten.

Introductie van Marco Bekker. Hij gaat vanaf 1 april Bianca Magdalena, omgevingsmanager Hoekse Lijn, vervangen. Gegevens Marco Bekker: 010-489 43 34 (telefoonnummer blijft hetzelfde), ahm.bekker@rotterdam.nl.

2. Verslag/actiepunten van 2 december 2013

Geen opmerkingen op het verslag; is hierbij goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag: Bianca Magdalena meldt dat het niet gelukt is om contact te leggen met de secretaris van de VvE's bij het huidige uitloopspoor om hen persoonlijk uit te nodigen voor de informatieavonden en/of plancommissies. De contactgegevens blijken namelijk niet te kloppen. De heer Saarloos biedt aan om even te informeren naar de contactgegevens bij de betreffende flats. Hij geeft de gegevens vervolgens door aan Marco Bekker. **Actie 01**

3. Laatste stand van zaken, station Nieuwland

Brian Bul licht aan de hand van tekeningen en presentatie de laatste stand van zaken toe van het station Nieuwland.

Het ontwerp is inmiddels klaar voor het DO (definitief ontwerp) besluit.

Begin april worden de geluidsberekeningen in kaart gebracht en de daaruit voortkomende geluidsbepalende maatregelen. Dit wordt in de volgende plancommissie verder toegelicht.

Actie 02

In de volgende plancommissie wordt ook de aansluiting van het uitloopspoor verder toegelicht.

Actie 03

Vragen:

Klopt het dat er bij het station een loopbrug komt met aan beide zijden een lift. Dat klopt. Er komen nieuwe liften van glas (o.a. voor de sociale veiligheid). Men moet eerst inchecken om vervolgens van de lift gebruik te maken.

Hoe wordt straks de aanvoer van materieel geregeld? Daar zijn we momenteel mee bezig om te bekijken hoe, wat en waar.

In de aanloop naar de uitvoering van het werk wordt de plancommissie omgevormd naar een begeleidingscommissie. In die commissie worden praktische zaken besproken zoals aanvoer materieel, vervangend vervoer, bereikbaarheid, (geluid) overlast, etc. Het doel van de begeleidingscommissie is om gezamenlijk te bespreken hoe we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de (geluids)overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wanneer is de ombouwperiode? Naar verwachting vanaf 1 april tot 1 september 2017. Dit is de beste periode met betrekking tot het aantal reizigers in verband met de zomerperiode. Het najaar is geen optie in verband met de regels omtrent de waterkering verder op van het traject Hoekse Lijn.

4. Buitenruimte

Eelco van Dienen licht dit punt toe. De gemeente Schiedam heeft intern een bijeenkomst gehad met diverse afdelingen om de verschillende projecten waaronder de Hoekse Lijn, Harga en entree Beatrixpark in relatie tot de buitenruimte in kaart te brengen. Wellicht dat het een en ander gecombineerd kan worden met het opknappen van de buitenruimte en sociale veiligheid.

Voorbeelden: een fietsverbinding vanaf Harga naar station Nieuwland, aanpak van de viaducten, etc.

De komende maanden gaat de gemeente hiermee aan de slag. In de volgende plancommissie kan de gemeente hierover meer vertellen. **Actie 04**

5. Planning (project en plancommissie)

Lex Helwig licht dit punt toe. Het definitief ontwerp (DO) moet eind deze week afgerond worden (kosten, etc.). Dan gaat het DO het besluitvormingstraject in met o.a. de gemeentes en de stuurgroep. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt het DO op 9 juli vastgesteld.

Het voorstel is om voor de zomervakantie de volgende plancommissie in te plannen en na de zomervakantie de algemene informatiebijeenkomst. Daarna gezamenlijk de frequentie van de plancommissie bespreken en de overgang van de plancommissie naar een begeleidingscommissie.

Op een klein gedeelte van metrostation Alexander komt een proefopstelling (mock-up) van de multiwand van de Hoekse Lijn. Op die manier kan men ook zien hoe het ongeveer eruit komt te zien en voor het projectbureau is het ook een middel om te bekijken hoe zo'n achterwand werkt (functionaliteit, uitstraling, etc.) Naar verwachting wordt de proefopstelling in april geplaatst. De leden van de plancommissie worden hiervan op de hoogte gesteld. **Actie 05**

6. Rondvraag/sluiting

De heer Verbeek vraagt zich af wat er gebeurt met de spoorlijn van Schiedam naar Rotterdam Centraal. Lex Helwig vertelt dat het in de toekomst 4-sporig wordt. Dit valt niet in de scope van het project Hoekse Lijn, maar hiermee wordt wel rekening mee gehouden.

Anand Raghoenath vraagt aan de leden van de plancommissie of het project Hoekse Lijn leeft onder de bewoners. De ervaring van de leden is dat het project momenteel niet/nauwelijks leeft. Anand vraagt als zij signalen opvangen uit de omgeving, deze dan willen doorgeven.

Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Gereed
01	Contactgegevens Vve's bij het uitloospoor	De heer Saarloos	
02	Volgende plancommissie: geluidsberekeningen en geluidsbeperkende maatregelen	PB Hoekse Lijn	
03	Volgende plancommissie: aansluiting uitloospoor	PB Hoekse Lijn	
04	Volgende plancommissie: svz buitenruimte/inventarisatie projecten	Gemeente Schiedam	
05	Plaatsing proefopstelling Hoekse Lijn op station Alexander doorgeven aan de leden van de plancommissie	PB Hoekse Lijn	