

### Metro aan Zee

**Van:** Projectteam Metro aan Zee

**Email:** acv.langeveld@rotterdam.nl

Doc.nr – MaZ-000971

**Bespreking** : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

**Datum** : 24 november 2020

**Locatie** : via MS Teams

**Aanwezig** : A.M.C. van de Berg, F. Plaizier, P. Coomans, Vd Ziel, P. Gardenier, J. Jochmann, M. de Gast, P.J. Snajjer, T. van Anraad, A. Verloop-Groenen, M. Snijders, R. Langeveld, J. van der Veen, F. Alfrink, I. Bruggink, L. Streefkerk

1. **Welkom**

Bewoners worden welkom geheten bij deze digitale bijeenkomst van de commissie bouwbegeleiding Metro aan zee.

2. **Verslag 14 oktober 2020**

Mevr. De Gast is erg teleurgesteld dat de bramenstruiken niet verwijderd zijn bij haar perceel. Dhr. Snijders heeft de aannemer opdracht gegeven om het groen zoveel mogelijk van de spoorbaan te verwijderen. We mogen niet de particuliere tuinen maaien

VVE: Vraag over punt 4: Het verzoek om gegevens van de soilmixwand staat niet in actielijst.

Mevr. Van den Berg zegt dat ze elke keer weer tegen hetzelfde communicatieprobleem aanlopen. Er is door de VvE een bureau ingeschakeld. We willen graag cijfers/informatie hebben om die te kunnen overhandigen aan het bureau. Dhr. Langeveld meldt dat er binnen 3 weken een overleg met de VVE gaat plaatsvinden waarin de soilmixwand toegelicht wordt. Mevr. Van den Berg geeft aan dat dat veel te laat is.

Mevr. Van der Veen geeft aan dat zij samen met dhr. Langeveld hun uiterste gaan doen om afspraken in te plannen.

Dhr. Alfrink is nieuw bij dit overleg. De bedoeling was om alleen mee te luisteren. Hij doet de belofte om niet binnen 3 weken, maar deze week nog met een antwoord te komen. De aannemer is nu druk om alle gegevens definitief te maken. Het is niet gebruikelijk om alle gegevens aan de omgeving te verstrekken. Maar het is u beloofd, daar komen we deze week op terug.

3. **Actiepunten:**

De volgende actiepunten zijn afgedaan: 201014/01 en 201014/02

4. **Presentatie/Toelichting werkzaamheden in de komende maanden**

Dhr. Langeveld start de presentatie. De presentatie zal met het verslag aan iedereen toegestuurd worden.

Vr: Hoeveel fietsen zijn berekend voor de fietsenstalling? Er is een vermoeden dat er te weinig fietsparkeerplekken zijn.

Antw.: Dhr. Langeveld vraagt het na en komt hierop terug.

**Blad:** 2/4

**Datum:** 24 november 2020

Vr: Wanneer gaan we heien?

Antw: We gaan niet heien, maar boren.

Vr: Mevr. De Gast is benieuwd wanneer ze de rapporten krijgen van de vooropnamen.

Antw: het is gebruikelijk dat na de vooropname de bewoner een code via de mail krijgt toegestuurd voor inzage van het rapport. Check ook de berichten in de spam.

Dhr. Langeveld geeft aan dat morgen de bovenlaag van de voorbelasting wordt verwijderd en er draglineschotten worden geplaatst. Volgende week wordt gestart met het aanbrengen van de soilmixwand.

Dhr. Langeveld geeft aan dat de afsluiting van de Badweg nog gecommuniceerd moet worden met de strandondernemers.

## 5. Rondvraag

Dhr. Coomans: Als er over een paar jaar testritten worden uitgevoerd, kunnen er dan geluidmetingen worden uitgevoerd ter hoogte van het Badhotel? We hebben deze vraag ook intern voorgelegd en dit in het antwoord verwerkt.

Mevr. Van der Veen geeft aan dat dit niet zal gebeuren. De toekomstige geluidemissie (en genomen geluidmaatregelen) is gebaseerd op de resultaten van een vastgesteld geluidmodel. Het is niet de bedoeling dat de uitkomsten van het geluidmodel worden 'gecontroleerd' door middel van geluidmetingen. Geluidmetingen vinden af en toe plaats als er (na invoering van de dienstregeling) ergens onverwachte geluidniveaus optreden, of bij klachten over geluidhinder. De RET gaat als spoorbeheerder hierover. Bij hen kan t.z.t. een (onderbouwd) verzoek tot geluidsmeting worden ingediend; het is aan RET om te beslissen of het verzoek wordt gehonoreerd.

Volgend overleg: januari 2021 in de avond.

## 6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

### ACTIEPUNTENLIJST

Nr.	Actie	Wie
190905/01	Beantwoording mail VvE Strandweg 17 juni 2019	AFGEDAAN in Overleg 27 september
190905/02	Navragen of er twee à drie bouwhekken langs het fietspad bij de Harwich Knoop verwijderd kunnen worden voor meer zicht op het fietspad.	Ruud Langeveld AFGEDAAN Hekken waren voor een tijdelijke doorgang voor voetgangers die vanwege werkzaamheden is opgeheven.
190905/03	Toelichting effectiviteit lage geluidsschermen aan bewoners Stationsweg noord.	Ruud Langeveld AFGEDAAN besproken onder agendapunt 3.
190905/04	Toelichting wind- en stuifonderzoek	Ruud Langeveld AFGEDAAN onder agendapunt 3
190905/05	Start rooiwerkzaamheden in Natura 2000-gebied pas na vergunningverlening voor bouw van de tunnel	Ruud Langeveld AFGEDAAN, vergunning is verleend
190905/06	Intern overleg omtrent plaatsing extra strook rijplaten noordelijke berm voor voetgangers en scootmobielen.	AFGEDAAN extra strook was ongewenst om rijden auto's te voorkomen. Er is gekozen om passeerplekken te creëren.
191128/07	De naam van de landschapsarchitecte doorgeven.	AFGEDAAN Mevrouw van den Berg heeft diverse telefonische pogingen gedaan om de naam te achterhalen. Dit is niet gelukt.
191128/08	Nagaan of er spoorbeveiliging komt op het enkelspoor.	AFGEDAAN Er komt spoorbeveiliging tot aan het strand.
191128/09	De VVE wil graag weten wat het prijsverschil is tussen de verschillende hoogten van de geluidsschermen zoals die nu op tekening staan.	AFGEDAAN Het is niet relevant om het prijsverschil te verstrekken omdat er alleen hoge of lage schermen geplaatst worden waar dit nodig.
191128/10	De presentatie van 28 november zal met het verslag worden rondgestuurd.	AFGEDAAN
191128/11	De oude doeken opspeuren t.b.v. de aankleding op de hekken bij de bouwlocatie.	AFGEDAAN De oude doeken lagen in een container bij station Haven.
200130/01	Waar komt het voetpad uit op de Badweg richting Zeekant?	AFGEDAAN Het fietspad door de Van Dixhoorndriehoek is, net buiten het Natura 2000 gebied, omgelegd naar de Zeekant. Er is buiten dit Natura 2000 gebied echter geen ruimte om naast het fietspad ook een voetpad te realiseren. Bij het ontbreken van een

		voetpad dienen voetgangers gebruik te maken van het fietspad.
200130/02	In hoeveel vergunningen is het traject station HvH Haven tot aan HvH Strand geknipt? Dit zal uitgezocht worden.	AFGEDAAN Er zijn voor het project Metro aan Zee ca. 30 vergunningen en meldingen benodigd. Voor de omgeving van de Strandweg zijn dat er ongeveer 10, waarvan de meeste reeds (onherroepelijk) zijn vastgesteld.
200130/03	Ten oosten van de flats staan bouw in- en uitritten ingetekend op de tekening. Dat was volgens de bewoners niet zo besproken.	AFGEDAAN In voorgaande overleggen is aangegeven dat er geen bouwtoegangen komen tussen de appartementengebouwen door maar aan de kopeinden van het werkterrein. Twee toegangen aan het kopeinde van het bouwterrein aan de Strandweg is conform de eerdere communicatie. Hiermee wordt voorkomen dat vrachtwagens die aan de Strandweg inrijden pas aan de Strandboulevard het werkterrein kunnen verlaten.
200130/04	Check braamstruiken die door het hekwerk heen groeien en check hekwerk.	AFGEDAAN Een schouw van de spoorbaan heeft geen locaties opgeleverd waar extra snoeiwerkzaamheden plaats dienen te vinden. Aan bewoners die overlast ondervinden van vanaf de spoorbaan groeiende struiken wordt verzocht om dit te melden.
201014/01	Rapportage Hoekse lijn doorsturen naar VVE Strandweg	AFGEDAAN Van der Veen/ Langeveld
201014/02	Verslag doorsturen naar gebiedscommissie	AFGEDAAN Langeveld
201124/01	Gegevensverstrekking over soilmixwand in week 49	Alfrink
201124/02	Navragen over het aantal fietsparkeerplekken bij metrostation HvH haven.	Langeveld
201124/03	Uitzoeken waarom M. de Gast haar vooropnamerapport nog niet heeft ontvangen.	Langeveld
201124/03	Rondsturen presentatie.	Langeveld