

Metro aan Zee

Van: Projectteam Metro aan Zee

Email: acv.langeveld@rotterdam.nl

Doc.nr – MaZ-003437

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

Datum : 20 april 2021

Locatie : via MS Teams

Aanwezig : R. Langeveld en M. Snijders (MaZ)
J. Husaarts en J. Koppe (ABS)
C. Pieterse (Gebiedscommissie HvH)
A. van den Berg en J. Jochmann (VVE Strandweg)
P. Coomans, P. de Snaijer, G. v.d. Ziel,
M. de Gast, P. Gardenier, A. v.d. Ende

Afgemeld : A. Verloop-Groenen, I. Vos, F. Alfrink en L. Streefkerk

1. Welkom

2. Verslag 4 maart 2021

Dhr. v.d. Ziel en mevr. v.d. Berg: geven aan dat de VVE Strandweg bezwaar heeft aangetekend op de ontheffing APV vergunning. Hier komen we onder een nieuw agendapunt 4b op terug.

3. Acties:

210119/01 Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid.

Het Hoogheemraadschap is positief over het inzaaien van bijenvriendelijk mengsels. Zij bekijken momenteel op welke locatie zij dit mengsel willen aanbrengen.

210304/01 Overleg inplannen met VVE over lekkage in de parkeerkelder.

Deskundigen van de gemeente hebben op locatie de lekkages bekeken en een advies uitgebracht.

VVE Strandweg houdt in de gaten of de situatie verbeterd of verergerd. Actiepunt Handhaven.

200304/02 Navragen bij RET of er op drukke dagen extra bussen ingezet kunnen worden.

Er zijn extra RET bussen beschikbaar als er veel bezoekers verwacht worden.
AFGEDAAN

4a. Presentatie werkzaamheden

Station HvH Haven / aanleg definitieve spoorovergangen

De spoorovergang Hoeksebaan is vanaf maandag 7 juni t/m vrijdag 18 juni afgesloten. Er wordt gewerkt vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

P. Coomans: in omleidingsroute ook Horeca/ondernemers Stationsweg vermelden.

A. v.d. Ende: Paaltjes in rijweg Stationsweg tijdens omleiding over Stationsweg verwijderen.

P. Coomans: Wegen rond nieuwbouw aan Havenweg/Cruquiusweg dienen tijdens de omleiding in zijn geheel beschikbaar te zijn.

P. Gardenier: Hoe wordt de stopmachine aangevoerd en waarom duren de werkzaamheden nu langer?

Antw. J. Koppe: Stopmachine wordt aangevoerd over de weg. Dat de werkzaamheden nu 2 weken worden, is naast de verharding die aangepast dient te worden, worden nu ook de fundering voor de slagbomen, spoorlichten en detectie, die oorspronkelijk later dit jaar gepland waren, meegenomen.

Definitieve spoorovergang Strandweg

Mevr. v.d. Berg: Denk eraan dat de veiligheid voor het verkeer voorop dient te staan!

Dhr. v.d Ende: Hoe wordt het verkeer omgeleid?

Antw. De voor de hand liggende route is de Strandboulevard en Schelpweg.

Mevr. v.d. Berg: Komen er hekken tegen spoorlopers?

Antw. Er komen hekken langs de spoorbaan. Hiernaast anti loop matten op de spoorbaan.

Spoorovergang Strandboulevard

Nabij de Paviljoensweg wordt eind juni een technische ruimte geplaatst

Badweg/ Station HvH Strand

Mevr. v.d Berg, P. Coomans: situatie bij strandopgang Badweg is gevaarlijk.

Antw: De verkeerssituatie wordt aangepast. Fietsers dienen af te stappen bij passage strandopgang Badweg. Deze situatie blijft zo tot oktober. Dan wordt de buitenruimte rond het station HvH Strand aangelegd.

4b. APV ontheffing

J. Hussaarts: Deze aanvraag is breed aangevraagd zowel voor in de nacht als in het weekend. Het gaat met name om het nabewerken (vlinderen) van het beton na een betonstort en het ontkisten op een zaterdag. De aanvang van deze werkzaamheden is afhankelijk de verhardingstijd waar de buitentemperatuur een grote rol in speelt. Het is niet de bedoeling dat er 's-nachts gewerkt wordt.

Mevr. v.d. Berg: Waarom is dit niet vooraf gemeld?

Dhr. v.d. Ziel: Wij snappen niet dat er VEEL meer aangevraagd wordt dan dat eigenlijk nodig is. Ons verzoek is om de vergunning te beperken tot de uren waarom deze werkelijk nodig zijn.

Antw. J. Hussaarts komt hier op korte termijn op terug.

5. Rondvraag

Vraag: Wat is stand met de geluidsmetingen?

Antw: In het komende overleg wordt een overzicht van de geluidsmetingen gepresenteerd,

M. Snijders: morgen wordt de 2^e moot van de tunnel gestort. De verwachting is dat rond 21.00 uur het vlinderen afgerond kan worden.

Dhr. v.d. Ziel: Het gaat ons om dat onze nachtrust gegarandeerd is.

Mevr. v.d. Berg: Er wordt keurig gewerkt. Ze ervaren wel last doch geen overlast.

Blad: 3/3

Datum: 20 april 2021

Mevr. v.d. Berg. Wordt de presentatie opgestuurd?

Antw. De presentatie wordt met het verslag verzonden.

Dhr. A. v.d. Ende: Bebording bij aanleg overweg Hoeksebaan: op Stationsweg doodlopend met uitzondering van ondernemers en Stena Line.

P. Coomans: Gaarne vooraf overleg over de omleidingsroutes en bebording bij afsluiting spoorovergang Hoeksebaan.

Antw. Er wordt toegezegd dat de conceptaanvraag gedeeld wordt.

M. Sniijders: van 25 t/m 27 mei wordt een wissel aangebracht. Gewerkt wordt vanaf een kavel langs de Stationsweg.

Antw. In de komende presentatie of in de bewonersbrief gaan we hier verder op in.

J. Hussaarts: de aannemer werkt niet met een algemene bouwvak. Dus gedurende de gehele zomer zal er gewerkt worden.

Komend overleg: **dinsdag 1 juni om 19.30 uur**

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.	Actie	Wie
201014/01	Rapportage Hoekse lijn doorsturen naar VVE Strandweg	AFGEDAAN Van der Veen/ Langeveld
201014/02	Verslag doorsturen naar gebiedscommissie	AFGEDAAN Langeveld
201124/01	Gegevensverstrekking over soilmixwand in week 49	AFGEDAAN Alfrink
201124/02	Navragen over het aantal fietsparkeerplekken bij metrostation HvH haven.	AFGEDAAN Langeveld
201124/03	Uitzoeken waarom M. de Gast haar vooropnamerapport nog niet heeft ontvangen.	AFGEDAAN Langeveld
201124/03	Rondsturen presentatie.	AFGEDAAN Langeveld
210119/01	Vragen aan HDD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid	Langeveld
210119/02	De verkeerssituatie rond het strand aan de gebiedscommissie toelichten.	AFGEDAAN
210304/01	Overleg inplannen met VVE over lekkage in de parkeergarage.	Langeveld
200304/02	Navragen bij RET of er op drukke dagen extra bussen ingezet kunnen worden.	Langeveld