

Metro aan Zee

Van: Projectteam Metro aan Zee

Email: acv.langeveld@rotterdam.nl

Doc.nr – MaZ-004268

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

Datum : 31 augustus 2021

Locatie : via MS Teams

Aanwezig : R. Langeveld, M. Snijders, L. Streefkerk (MaZ)
J. Koppe (ABS)
A. van den Berg, J. Jochmann, C. Pieterse, P. de Snaijer, A. v.d. Ende,
A. Verloop-Groenen en. M. de Gast

Afgemeld : J. Hussaarts (ABS), P. Coomans

1. Welkom

De heer Langeveld opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom,.

Verslag 12 juli 2021

Het verslag was snel rondgestuurd i.v.m. vakantie van de heer Langeveld.

Er zijn wat schoonheidsfoutjes in blijven zitten, waarvoor excuses.

Er zijn geen opmerkingen op de notulen

2. Actiepunten uit verslag 12 juli 2021

210119/01 Actie blijft staan

210304/01 Eventuele lekkage wordt door de VVE gemonitord

210420/01 AFGEDAAN, Is gepresenteerd en komt in de presentatie weer terug.

210601/01 AFGEDAAN, Is gepresenteerd en komt in de presentatie weer terug.

210601/02 Er wordt gezocht naar een moment dat dit veilig kan plaats vinden.

210601/03 Actie blijft staan.

3. Presentatie werkzaamheden in uitvoering en geplande werkzaamheden

Presentatie 10 kV Stationsweg

Dhr. vd Ende: Waarom de 10kV door de Stationsweg en niet via het spoor?

De heer Langeveld: de 10 kV kabel kan niet in de spoorbaan omdat aan één zijde deze kabel zou kunnen storen op de signaalkabels van de spoorbeveiliging. Aan de andere kant van het spoor zou deze in de hoofdwaterkering komen te liggen.

Mw. de Gast: de communicatie met die mensen die de kabels leggen is moeizaam, de toegang naar de woningen is krap en de verkeersbegeleiding is ook uitermate slecht.

Dhr. Snijders: we zullen de klacht ter harte nemen. De werkzaamheden worden in opdracht van de RET door aannemer BAM uitgevoerd. Dhr. Langeveld zal er hier actie op nemen.

Dhr. De Snaijer: omleiding Cruquiusweg wordt tegen het verkeer in gestuurd door het ANWB-bord "Alle richtingen". Dit moest afgeplakt worden.

Dhr. Langeveld geeft aan dat hij verzocht heeft om dit bord af te plakken. Hij zoekt uit waarom dit nog niet heeft plaats gevonden.

Presentatie Spoorovergang Strandweg.

Op de getoonde impressie is beter aangegeven waar de hekken worden gezet.

Mw. v.d. Berg: voor de overgang van de auto's is een groene middenberm. De strook op de weg die vanaf het strand komt is korter. Dit brengt volgens haar een risico met zich mee dat auto's een file gaan inhalen en tegen het verkeer in gaan rijden.

Dhr. Koppe: tussen de rijstroken komt een groenstrook van ca. 2 meter met trottoirbanden. Met een doorgetrokken streep op de rijweg vanaf strand.

Dhr. Jochmann vraagt aandacht om die groenstrook verder te laten lopen om dat risico van het inhalen uit te sluiten.

Dhr. De Snaijer vraagt aandacht voor wielrenners die op de rijweg rijden i.p.v. over het fietspad.

Ontwerp spoorovergang Strandweg voldoet aan de ontwerpvoorschriften.

Beplanting op tunnel Strandweg:

Mw. Vd Berg: welke beplanting komt op de tunnel?

Dhr. Langeveld: hier komt duindoorn en duindoornstruweel. Deze beplanting kan je (mogelijk) pas net na de winter planten. Hij zal dit navragen bij de groendeskundige.

Mw. De Gast: vindt het een mooi plan, maar op den duur zal de duindoorn de overige beplanting gaan overwoekeren. Wie gaat dit gebied beheren?

Dhr. Langeveld zal dit navragen.

Mw. v.d. Berg mist helmgras in het plan van de beplanting.

Dhr. Langeveld zegt toe om de volgende keer een groendeskundige uit te nodigen.

Aanleg spoorovergang Strandboulevard.

Komt er bij de spoorovergang ook filedetectie?

De heer Langeveld zoekt uit of daar ook detectielussen komen.

Geluidsmetingen.

Dhr. Jochmann mist enkele maatregelen die Hussaarts zou toepassen. Die ziet hij hier niet terug. Hij kijkt dit na.

Communicatie

Mw. v.d. Berg naar aanleiding van de melding dat de doeken voor de hekken nu in productie zijn: Wat heeft het nog voor zin om deze op te hangen na het seizoen?

De heer Langeveld zal dit intern bespreken.

4. **Rondvraag**

Dhr. De Snaijer vraagt of er bescherming is voor wind en regen op het station Hoek van Holland Haven.

Dhr. Langeveld: er komen hier doorzichtige schermen enabri's.

Dhr. v.d. Ende vraagt naar de verkeerscirculatie in de wijk?

Dhr. Langeveld heeft daar nog geen duidelijkheid over. Dit loopt via Stadsontwikkeling, de heer Peer Cox.

Mw. Pieterse ondervindt veel last van het lawaai en is dankbaar dat na vrijdag het betonstorten afgelopen zal zijn.

Mw. De Gast oppert om een bloemetje te bezorgen bij de mensen die geluidsoverlast hebben.

Dhr. Langeveld geeft aan dat hij met de aannemer in overleg is om iets voor de omwonenden van de metrobaan te organiseren.

Mw. vd Berg: Op 25 september is het burendag. Is het mogelijk om dan iets te organiseren?

5. **Sluiting**
De vergadering sluit om 20.55 uur.
6. **Volgende overleg:**
Eind september/begin oktober. Aanvang 19.30 uur.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.	Actie	Wie
201014/01	Rapportage Hoekse lijn doorsturen naar VVE Strandweg	AFGEDAAN
201014/02	Verslag doorsturen naar gebiedscommissie	AFGEDAAN
201124/01	Gegevensverstrekking over soilmixwand in week 49	AFGEDAAN
201124/02	Navragen over het aantal fietsparkeerplekken bij metrostation HvH haven.	AFGEDAAN
201124/03	Uitzoeken waarom M. de Gast haar vooropnamerapport nog niet heeft ontvangen.	AFGEDAAN
201124/03	Rondsturen presentatie.	AFGEDAAN
210119/01	Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid.	Langeveld
210119/02	De verkeerssituatie rond het strand aan de gebiedscommissie toelichten.	AFGEDAAN
210304/01	Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage. Wordt gemonitord.	Langeveld
210304/02	Navragen bij RET of er op drukke dagen extra bussen ingezet kunnen worden.	AFGEDAAN
210420/01	Presentatie geluidsmetingen Strandweg.	Hussaarts
210601/01	Presentatie Spoorbeveiliging spoorovergang Strandweg.	Langeveld
210601/02	Excursie commissie bouwbegeleiding / omwonenden metrobaan.	Langeveld/Hussaarts
210601/03	Schouw Strandweg met Stadsbeheer in voorjaar 2022.	Langeveld
210831/01	Groendeskundige uitnodigen voor toelichting op groenbeplanting op de tunnel	Langeveld
210831/02	Uitzoeken wie het groen boven de tunnel gaat beheren.	Langeveld
210831/03	Uitzoeken of er detectielussen in de Strandboulevard komen	Langeveld