



Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam

Datum : 12 april 2017

Aanwezig : Bewoners: M. Haag, M. Vermeulen, W. van Leeuwen

Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Arie van den Heerik,
Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen

Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Schoel heeft zich afgemeld in verband met een opname in het ziekenhuis. Anand Raghoenath en Hendro Rencoko zijn verhinderd.

2. Verslag vorige Begeleidingscommissie

Verslag van 8 maart wordt zonder opmerkingen vastgesteld

3. Actiepunten

170208/01	Check groenplan technische ruimte. Aanhouden.
170208/02	Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen.
170208/03	Geluidsscherm Hoekse Lijn > invulling groenstrook naast scherm nog nader in te vullen. Aanhouden.
170308/05	Waterwagen voor parkeerhekjes. Aanhouden.
170308/06	Aan de drempels in de Piersonstraat wordt niets gedaan. Mochten er klachten over komen dan wordt de zaak opnieuw bekeken.
17030807	De bouwroutes zijn vastgesteld. De route bij het uitlooppoer loopt via de Burgemeester van Haarenlaan en de Johan Braakensiekstraat. Bij station Nieuwland loopt de bouwroute via de Piersonstraat en de Johan de Wittsingel. Bij het Bijdorpplein loopt de route via de Schiedamseweg. Op de rotonde Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan komt een aansluiting op de Van Limburg Stirumstraat. Hier komt wel een verkeersregelaar bij te staan.
170308/08	Schil Parkweg. Op de website van de gemeente Schiedam staat een presentatie die gedownload kan worden. Marco heeft drie exemplaren meegenomen voor de bewoners.

4. Stand van zaken

Aansluiting Schiedam / uitlooppoer

Maandagochtend 27 maart is het noordelijke spoor opengesteld voor de metro. Op diverse werkzaamheden na is het uitlooppoer gereed. Onder andere de noodtrap moet nog worden geplaatst. De komende periode wordt doormiddel van licht ophoogmateriaal - piepschuim - de aansluiting gerealiseerd tussen het uitlooppoer en de spoorbaan.

Parkwegviaduct

Het Parkwegviaduct is gereed.



Grondtransporten

De aannemer is gestart met het afgraven en afvoeren van de overhoogte langs het spoor. De grond wordt afgevoerd naar een depot aan het eind van de Parkweg. De route van de grondtransporten lopen via het Beatrixpark. Over het afvoeren en opslaan van de grond zijn afspraken gemaakt met de gemeente Schiedam.

Station Nieuwland

Deze week zijn de werkzaamheden aan de leidingenstraat gereed en wordt de leidingenstrook aangevuld met zand. Aansluitend start het bestraten en terugbrengen van de Van Limburg Stirumstraat in de oude situatie. De verwachting is dat het straatwerk eind volgende week gereed is.

- *Blijft de loopbrug naast het station open? Het fietspad is open. Als je van de Johan de Wittsingel komt is er naast het bouwhek een strook open voor fietsers en kun je over de fietsbrug naar de andere kant.*

Bij het station is gestart met het slopen van de liftschachten. De perrons zijn inmiddels gesloopt. Aan de oostkant start half volgende week het heien. Voorafgaand aan het heien wordt er eerst vorgeboord. Binnenkort wordt er een steiger geplaatst boven trambaan. De steiger wordt 's nachts geplaatst. Tijdens het plaatsen is de Nieuwe Damlaan niet toegankelijk voor het verkeer. De steiger is nodig om het sloopwerk te kunnen uitvoeren.

April is de sloop en hei maand. In mei vindt de opbouw plaats en in juni de afbouw.

- *Wordt er voor de geluidsschermen geheid? Voor de geluidsschermen wordt niet geheid. Hier worden schroefpalen voor gebruikt.*

Bouwterreinen

Aan het Bijdorpplein is het bouwterrein ingericht. Hier is parkeren niet meer mogelijk. Aan de zuidkant gaat Mobilis, als Heijmans weg is, zijn definitieve hek plaatsen. De weg en de parkeerplaatsen blijven toegankelijk.

- *Wanneer wordt het tijdelijke perron geplaatst. Arie van den Heerik vraagt dit na. (Actiepoint)*
- *Is er rekening gehouden met de avondvierdaagse? De avondvierdaagse vertrekt bij SVV. Is er overleg met de organisatie? Er is in Schiedam nog geen contact geweest met de organisatie. Zodra er contact op wordt genomen wordt de route in overleg met de organisatie bekeken. Marco Bekker heeft aan de gemeentes een evenementenkalender gevraagd, maar heeft hierop nog geen reactie ontvangen.*
- *Hoelang blijft de steiger boven het tramspoor? Arie van de Heerik gaat dit uitzoeken. (Actiepoint)*

Technische ruimten

Bij het Trimpad is de technische ruimte geplaatst. Tussen de Parkweg en het uitloopspoor wordt de technische ruimte in mei geplaatst. Voor het plaatsen, dat 's nachts wordt uitgevoerd, moet de A20 voor een deel worden afgesloten. De mobiele kraan komt op de A20 te staan om de technische ruimte over het geluidsscherm te hijsen.

5. Bouwroutes en inritten

De bouwroutes zijn behandeld onder actiepoint 170308/07.

6. Station Nieuwland buitenruimte

Het inrichtingsplan Station Schiedam Nieuwland is definitief. Een ingenieurbureau is gevraagd om het Definitief Ontwerp en het bestek op te stellen. In de volgende



Begeleidingscommissie zal, als dit nodig is, een toelichting worden gegeven door de gemeente Schiedam.

7. Rondvraag

- *Komt er klimop tegen de geluidsschermen?* Tegen de lage schermen komt geen klimop. Marco gaat kijken of er een overzichtstekening is van de geluidsschermen.
- *Wordt er nog gekeken naar nestelende vogels?* Voor de start van de werkzaamheden is door een ecooloog het tracé geïnventariseerd. Waar nodig is de bosschage verwijderd, dit om te voorkomen dat de vogels er in gaan nestelen.

8. Sluiting

Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 10 mei inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Gereed
170208/01	Check groenplan technische ruimte.	Hendro	
170208/02	Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen.		
170208/03	Geluidsscherm Hoekse Lijn > groenstrook naast scherm.		
170308/05	Waterwagen voor parkeerhekjes. Sleutel in overleg met bewoners.	Arie	
170408/01	Wanneer wordt het tijdelijke perron geplaatst.	Arie	
170412/02	Nagaan hoelang de steiger over het tramspoor bij de Nieuwe Damlaan blijft staan.	Arie	
170412/03	Tekening waar geluidsschermen komen meenemen.	Marco	