

## **Veen J. van der (Joan)**

---

**Van:** Everdingen-Koens A.H.B. van (Alexandra)  
**Verzonden:** zondag 7 mei 2017 15:28  
**Aan:** Everdingen-Koens A.H.B. van (Alexandra)  
**CC:** 'Anand Raghoenath'; 'Hendro Rencoko'; Bout R. (Richard); Folkerts D. (Douwe); Bekker A.H.M. (Marco); Heerik A. van den (Arie); Portengen C. (Kees); Veen J. van der (Joan)  
**Onderwerp:** Begeleidingscommissie Schiedam woensdag 10 mei vervalt  
**Urgentie:** Hoog

Geachte leden van de begeleidingscommissie,

Voor de begeleidingscommissie van aanstaande woensdag 10 mei is volgens ons onvoldoende informatie voor een complete agenda. Daarom is ons voorstel deze begeleidingscommissie Schiedam te laten vervallen. De eerstvolgende begeleidingscommissie is woensdag 7 juni.

Hieronder heb ik voor u wel een overzicht van de aankomende werkzaamheden:

### Aansluiting Schiedam / uitloopspoor / Parkweg

- In week 21 (22 t/m 28 mei) en week 22 (29 mei t/m 4 juni) spooropbouw. In het weekend van 3 en 4 juni is er een buitendienststelling om het nieuwe overdracht-spoor aan te sluiten op het bestaande ProRail spoor.
- Aansluitend aan het plaatsen van het geluidsscherm worden de wissels ingebouwd. Na het de inbouw van de wissels ten westen van de Parkweg kan ook dit spoor worden aangesloten op het nieuwe metrospoor.
- De grond van de overhoogte is afgevoerd.

### Station Schiedam Nieuwland

In week 19 (8 t/m 14 mei) en 20 (15 t/m 21 mei) staan onder voorbehoud de volgende werkzaamheden.

- Aanbrengen laatste heipalen ten westen van het viaduct.
- Opbouwen kraan en intrillen damwand ten behoeve van kistdam ten westen van het viaduct.

- Bouwen en inrichten tijdelijk perron.
- Ruw maken perrondek viaduct en het boren van gaten.
- Storten poeren en kolommen viaduct.
- Aanbrengen bekisting brugdek viaduct.
- Aanvoeren en plaatsen prefab wanden, vloerplaten en dakplaten ten oosten van het viaduct.

#### Actiepunten

170308/05 De Limburg Van Stirumstraat is opengesteld. De sloten van de parkeerbeugels zijn in orde gemaakt.

170408/01 Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van het tijdelijke perron.

170412/02 De steiger over het tramspoor bij het viaduct blijft tot na de bouwvakvakantie staan.

Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden of naar aanleiding van deze email, dan kunt u mij bereiken op het onderstaande telefoonnummer.

De eerst volgende Begeleidingscommissie Schiedam is op woensdag 7 juni 2017.

Met vriendelijke groet,

**Douwe Folkerts**

*Omgevingsmanagement*

Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling

Projectbureau Hoekse Lijn

Mobiel 0634428069

Website [hoekselijn.mrdh.nl](http://hoekselijn.mrdh.nl)