



**Bespreking** : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam

**Datum** : 15 november 2017

**Aanwezig** : Bewoners: Paula van Wezel, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen,  
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

### 1. Opening en mededelingen

Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Arie van den Heerik en Willy van Leeuwen hebben zich afgemeld.

### 2. Verslag vorige Begeleidingscommissie

Verslag van 30 augustus 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

### 3. Actiepunten

Niet van toepassing.

### 4. Stand van zaken

#### Station Schiedam Nieuwland

Aan de hand van foto's wordt de stand van zaken rond station Schiedam Nieuwland getoond. De loopbrug over het spoor is aangebracht. De portalen zijn voorzien van een gele kleur.

*Vraag. Gaat de metro rijden in februari? Ja, de metro gaat zoals het er nu naar uitziet in februari rijden. Eind 2017 zijn alle stations langs de Hoekse Lijn gereed. In december start naar verwachting het testrijden en aansluitend in het nieuwe jaar het proefrijden.*

### 5. Station Nieuwland buitenruimte

De gemeente Schiedam start in februari 2018 met de herinrichting rond het politiebureau en station Schiedam Nieuwland. In overleg met de gemeente Schiedam is besloten om het parkeerterrein tijdelijk te bestraten, zodat er tot februari wel geparkeerd kan worden.

Er komt geen hek rondom de technische ruimte aan de Van Limburg Stirumstraat. De bewoners van de Van Limburg Stirumstraat zijn nog niet geïnformeerd over de herinrichting rond hun flat. Marco neemt dit op met de gemeente Schiedam.

Marco heeft over het geluidsscherm van Rijkswaterstaat contact gehad met Joyce Musch. Zij wil Marco aanstaande vrijdag bijpraten. Naar aanleiding hiervan meldt Martien Vermeulen dat hij van Joyce Musch een email heeft ontvangen met de volgende tekst:

*Op woensdag 22/11 om 15.00 uur komt iemand van Rijkswaterstaat om de aanpak voor het bekleden van de snelweg geluidswal te bespreken. Hebben jullie vanuit jullie zijde ook interesse om aan te haken. Er zal wel bewonersbetrokkenheid en ondersteuning benodigd zijn voor het beplanten namelijk. Van de bewoners die aan onze zijde wonen hebben wij deze toezegging. De wens is om in nov / dec te planten gezien dat de beste periode is.*



Martien Vermeulen geeft aan dat hij, vanwege het tijdstip, hierbij niet aanwezig zal zijn. Marco neemt over het beplanten contact op met Darius Spencer, de wijkregiseur in Schiedam.

Het hek langs de metrobaan komt onderaan het talud te staan. De gemeente Schiedam beplant het openbare gebied tot aan het hek. De RET/Projectbureau Hoekse Lijn beplant het talud. Wat voor beplanting op het talud komt is niet bekend. Marco gaat dit navragen bij de RET. De bouwweg die er ligt wordt mogelijk gebruikt door de aannemer die de gemeentelijke groenstrook in gaat richten.

## 6. Rondvraag

Is het mogelijk om als leden van de begeleidingscommissie een keer mee te rijden met een proefrit. Vanwege de veiligheid geeft de RET geen toestemming om passagiers mee te laten rijden tijdens het test- en proefrijden.

## 7. Sluiting

Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 24 januari 2018, inloop 19.15 uur.  
Aanvang 19.30 uur.

### Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Gereed
171115/01	Navragen bij RET wat voor beplanting er komt op de taluds.	Marco	
171115/02	Contact opnemen met Darius Spencer over het beplanten van de groenstrook langs het geluidsscherm.	Marco	
171115/03	Gemeente Schiedam verzoeken om de bewoners van de Van Limburg Stirumstraat te informeren over de herinrichting rond de flat.	Marco	