



Van: Douwe Folkerts

Kamer: Europoint V, kamer 2.08

Doorkiesnummer: 0634428069

E-mail: d.folkerts@rotterdam.nl

Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam

Datum : 21 maart 2018

Aanwezig : Bewoners: Ed Saarloos, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen, Paula van Wezel, Willy van Leeuwen

Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

Gemeente Schiedam: Hendro Rencoko

1. Opening en mededelingen

Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag vorige Begeleidingscommissie

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Actiepunten

Nr.	Actie
171115/01	Het talud langs de metrobaan wordt ingeplant met lage beplanting. Het is niet bekend wat voor soort beplanting het gaat worden.
171115/02	Marco Bekker heeft nog geen contact gehad met Darius Spencer. Actie aanhouden.
180124/01	De landschapsarchitect van de gemeente Schiedam heeft het besluit genomen om geen hek te plaatsen rond de technische ruimte aan de Van Limburg Stirumstraat. Rond de technische ruimte komt wel beplanting
180124/02	Hendro Rencoko is aanwezig om uitleg te geven over herinrichting rond station Schiedam Nieuwland. Zie agendapunt 5

4. Stand van zaken

Marco Bekker geeft uitleg over de stand van zaken betreffende het project Hoekse Lijn. Het projectbureau Hoekse Lijn gaat er nog steeds van uit dat de Hoekse Lijn in het vierde kwartaal wordt opgeleverd. Bombardier is nu regelmatig de ontwikkelde software in de praktijk aan het testen.

Aan de Industrierweg in Vlaardingen is een stuk dijk over een lengte van circa 250 meter van de dijk geschoven. Het stuk dijk is de afgelopen weken hersteld. Naar aanleiding van dit voorval is het hele tracé gecontroleerd en is de spoordijk tussen de overweg Julianalaan in Maassluis en station Vlaardingen West verstevigd.

Aan de hand van foto's wordt de stand van zaken rond de Hoekse Lijn, het gedeelte in Schiedam, getoond en toegelicht.

Het beton van de noodtrap aan de Louis Raemaekersstraat, waar de stalen kooi op is geplaatst, wordt nog betegeld. Het bouwterrein waar de bouwketen hebben gestaan is opgeruimd. Vandaag zijn de laatste bouwhekken afgevoerd. Het terrein wordt in de oude situatie hersteld.



5. Station Schiedam Nieuwland buitenruimte / Parkweg

De herinrichting van de buitenruimte rond station Schiedam Nieuwland wordt uitgevoerd in drie fases. Fase 1 is de herinrichting van het Bijdorplein. Fase 2 is de buitenruimte van de Johan de Wittsingel en de Nieuwe Damlaan. Fase 3 is de herinrichting van de Van Limburg Stirumstraat. De aannemer is inmiddels gestart met fase 1, de herinrichting van het Bijdorplein. De bestrating is verwijderd en afgevoerd. Aan de achterzijde van het politiebureau komen gedurende de werkzaamheden tijdelijke parkeerplaatsen voor de politie. De verwachting is dat fase 1 eind april 2018 gereed is. Fase 2 start aansluitend aan fase 1 en is naar verwachting in juni gereed. Fase 3 wordt opgeleverd voor de bouwvakvakantie. De beplanting wordt geplant in het plantseizoen eind oktober.

De informatiebrief over de herinrichting is niet bij iedereen bezorgd. Nu werden bewoners geconfronteerd met bomen die gekapt waren terwijl de auto's er nog geparkeerd stonden. De aannemer had op zijn minst de bewoners over het kappen van de bomen kunnen informeren. Hendro Rencoko geeft aan dat de aannemer is hierop is aangesproken.

Voor dit project is een app ontwikkeld. Op deze app, <https://nieuwland.burocite.nl>, kunnen bewoners hun opmerkingen plaatsen.

Vraag. Komt er gedurende de werkzaamheden een tijdelijk pad naar de trap naar de Nieuwe Damlaan? Nu moet er steeds worden omgelopen. Hendro Rencoko pakt dit op.

Langs de trambaan op de Nieuwe Damlaan worden nieuwe bomen geplant. De grijze plantenbakken krijgen een groene uitstraling. Er is een nieuw lichtplan gemaakt voor de omgeving. Het viaduct over de Nieuwe Damlaan wordt momenteel geleverd.

Aan de hand van een tekening wordt uitleg gegeven over de herinrichting van de Parkweg. Aan de oostzijde komt het autoverkeer en aan de westzijde komt in beide richtingen het fietspad. De zogenaamde schil wordt mogelijk in dit contract meegenomen. De verwachting is dat de werkzaamheden in november starten.

Vraag. Komt er nog een verkeerslichtinstallatie op de kruising Parkweg / Burgemeester Van Haarenlaan? Momenteel is de situatie gevaarlijk. Bij de gemeente staat de kruising bekend als een blackspot en heeft de aandacht van de gemeente.

De Raad van State doet over circa zes weken uitspraak over de verlenging naar het strand in Hoek van Holland.

6. Rondvraag

- Waarom zijn er bij de flat aan de Van Limburg Stirumstraat vier vuilcontainers geplaatst? Is daar behoefte aan? Voor de werkzaamheden waren er twee ondergrondse containers. De bewoners verwachten dat er vuil naast de containers geplaatst gaat worden. De gemeente Schiedam wil alle containers - rest, gft, glas en papier - geclusterd hebben. Hendro vraagt dit na bij de gemeente.

7. Sluiting

Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

In overleg met de aanwezigen wordt besloten de begeleidingscommissie Schiedam van woensdag 25 april 2018 te laten vervallen.

De volgende begeleidingscommissie is op **woensdag 6 juni 2018**, inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Gereed
171115/02	Contact opnemen met Darius Spencer over het beplanten van de groenstrook langs het geluidsscherm.	Marco	
180321	Navragen bij de gemeente Schiedam over het plaatsen van de containers bij de flat aan de Van Limburg Stirumstraat.	Hendro	